CHECKLISTA SOM VÄGLEDNING I BRANDSKYDDSARBETET

Detta dokument kan utgöra ett stöd vid upprättandet av Systematiskt Brandskyddsarbete

KONTROLL AV DÖRR I BRANDCELLSGRÄNS/UTRYMNINGSVÄG

SYFTE: Dörren skall förhindra brand och rökgasspridning mellan brandceller

FUNKTION: Dörren skall normalt vara stängd, efter öppnandet skall den självstänga med hjälp av en dörrstängare. Dörren kan vara uppställd på dörrhållarmagnet som släpper vid indikation från rökdetektor.
Dörrens låsanordning skall gripa tag i låsblecket i dörrkarmen vid stängd dörr

KONTROLL: Öppna stängd dörr ca 20cm och släpp. Dörren skall stänga sig själv och låsanordningen skall gripa in i karmens låsbleck, dörrbladet skall sluta tätt mot karmen. Dörren skall inte kunna öppnas utan att låsanordningen (handtag panikregel e-spanjolett) trycks ner.
Stängningsfunktionen på dörr med dörrhållarmagnet testas genom att strömmen till magneten bryts med kontrollknappen som brukar vara placerad på intilliggande vägg eller direkt på magneten. Magneten skall släppa omedelbart. Prova stängfunktion enligt ovan.
Vid automatisk stängning av dubbeldörrar behöver koordineringen (dörrstängningsordningen) kontrolleras.

Kontrollintervall ☐ månadsvis ☐ kvartalsvis ☐ halvårsvis ☐ årsvis ☐ Annat ……..

Följande moment gäller för brandskyddsåtgärden. Brister noteras nedan*	
1. Dörren är lätt att öppna	4. Dörrstängaren stänger dörren
2. Dörren är inte uppställd med kil e.d.	5. Låsanordning griper tag i slutbleck
3. Magneten släpper	6. Dörren sluter tätt mot karm

Ev. Nr.	Placering (Använd en rad för varje brandskyddsåtgärd)	**Brist på punkt Nr*/allt OK**

Kontrolldatum	Kontrollerat av	Åtgärd kontrollerad

Åtgärdsdatum	Åtgärdat av

Övriga anteckningar eller kommentarer